

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 02 月 27 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	0 人

一、施工内容：

施工人员进场做施工前准备工作，监理项目部督促施工单位对进场施工人员做好安全技术交底及岗前安全培训。

光伏支架预制基础支墩全部到场，明日上午开始吊装就位。

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 0%	
光伏支架安装完成 0%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 02 月 28 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	2 人
一、施工内容： 支架基础支墩全部到场卸货 屋面支架基础定位放线 2 人							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架基础安装完成 0%							
光伏支架安装完成 0%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 00%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题 督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。							
五、明日工作计划：							
六、监理文件资料及整改情况：							

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理单位（章）
专业监理人（签字）



Handwritten signature: 李洪

522

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 01 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	6 人
一、施工内容： 上午：支架基础支墩吊装就位 6 人； 下午：支架基础支墩吊装就位 6 人；							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架基础安装完成 20%							
光伏支架安装完成 0%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 00%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题 督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底； 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作； 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试； 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。							
五、明日工作计划：							

223

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



5240

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 02 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	6 人

一、施工内容：

上午：支架基础支墩倒运就位 6 人；
下午：支架基础支墩倒运就位 6 人；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 30%	
光伏支架安装完成 0%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

205

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



226

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 03 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	0 人
一、施工内容： 因支架基础（到场 40%）及支架未到场，现场无人员施工							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架基础安装完成 30%							
光伏支架安装完成 0%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 00%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题 督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底； 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作； 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试； 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。							
五、明日工作计划：							

207

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 04 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	0 人
一、施工内容： 因支架基础（到场 40%）及支架未到场，现场无人员施工 光伏组件及逆变器全部到场							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架基础安装完成 30%							
光伏支架安装完成 0%							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 00%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题 督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底； 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作； 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试； 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。							
五、明日工作计划：							

229

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构(章)
专业监理人(签字)



(浙江云洲科技有限公司)项目
监理项目部

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 05 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	4 人

一、施工内容：

上午：光伏支架到场卸货
 下午：光伏支架及支架基础吊装散料 4 人
 光伏组件及逆变器、支架全部到场
 光伏支架基础到场 60%

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 30%	
光伏支架安装完成 0%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
 2. 对施工报审资料进行审查。
 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

74

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 06 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	4 人

一、施工内容：

上午：支架基础安装就位 4 人
 下午：支架基础安装就位 4 人
 光伏组件及逆变器、支架全部到场
 光伏支架基础到场 60%

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 45%	
光伏支架安装完成 10 %	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
 2. 对施工报审资料进行审查。
 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 07 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	下雨
						施工人数	0 人
一、施工内容： 下雨无人员施工 光伏组件及逆变器、支架全部到场 光伏支架基础到场 60%							
二、施工进度							
完成进度				是否与计划进度一致；			
光伏支架基础安装完成 45%							
光伏支架安装完成 10 %							
组件安装完成 0%							
电缆桥架安装完成 0%							
直流电缆敷设完成 0%							
交流电缆敷设完成 0%							
通讯电缆敷设完成 0%							
接地环网焊接完成 00%							
逆变器安装调试 0%							
并网柜安装 0%							
三、施工质量问题 督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底； 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作； 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试； 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。							
四、监理工作情况： 1. 整理监理资料 2. 对施工报审资料进行审查。 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。							
五、明日工作计划：							

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 08 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	7 人

一、施工内容：

上午：支架基础及支架吊装就位 3 人、防水卷材加工 3 人、支架基础定位放线 1 人
 下午：支架基础及支架吊装就位 3 人、防水卷材加工 3 人、支架基础定位放线 1 人

光伏组件及逆变器、支架全部到场
 光伏支架基础到场 60%
 要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 60%	
光伏支架安装完成 10%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
 专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 09 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	6 人

一、施工内容：

上午：支架基础及支架吊装就位 4 人、防水卷材加工 2 人
 下午：支架基础及支架吊装就位 4 人、防水卷材加工 2 人

光伏组件及逆变器、支架全部到场
 光伏支架基础到场 60%
 要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 65%	
光伏支架安装完成 10%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
 2. 对施工报审资料进行审查。
 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

239

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 10 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容：

上午：支架基础及支架吊装就位 6 人、防水卷材加工 2 人
 下午：1#屋面支架基础安装就位 8 人

光伏组件及逆变器、支架全部到场
 光伏支架基础到场 60%
 要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 65%	
光伏支架安装完成 10%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
 2. 对施工报审资料进行审查。
 3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

241

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



10/2

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 11 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容：

上午：1#屋面支架基础安装就位 8 人（1#屋面具备支架安装条件）

下午：3#屋面支架基础安装就位 8 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 65%	
光伏支架安装完成 10%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 12 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	11 人

一、施工内容：

上午：3#屋面支架基础安装就位 5 人，5#屋面支架基础倒运 5 人，接地扁钢倒运 2 人
 下午：3#屋面支架基础安装就位 5 人，5#屋面支架基础倒运 5 人，接地扁钢倒运 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 75%	
光伏支架安装完成 10%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 00%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

245

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构(章)

专业监理人(签字)



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 13 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	9 人

一、施工内容：

上午：1#屋面支架安装 6 人、防水卷材加工 2 人，材料倒运 1 人
 下午：1#、3#屋面支架基础调整 2 人，支架基础及辅材吊装 5 人、防水卷材加工倒运 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 20%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 5%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

247

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）

