

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 14 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	11 人

一、施工内容：

上午：3#屋面支架安装 3 人、4#屋面水泥支墩就位 8 人
 下午：4#屋面支架基础就位 11 人

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 20%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 0%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 5%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构 (章)

专业监理人 (签字)



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 15 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	12 人

一、施工内容：

上午：4#屋面水泥支墩就位 10 人/1#屋面接地扁钢焊接及桥架安装 2 人
 下午：2#屋面支架基础就位 10 人/1#屋面接地扁钢焊接及桥架安装 2 人

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 20%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 10%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 10%	
逆变器安装调试 0%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
			/	
			/	

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 16 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	12 人

一、施工内容：

上午：1#屋面接地环网焊接及桥架、逆变器支架制作安装 2 人、2#屋面支架基础就位 10 人

下午：1#屋面接地环网焊接及桥架、逆变器支架制作安装 2 人、组件、支架基础吊装 4 人、1#屋面支架安装 2 人、2#屋面支架基础就位 4 人。

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 20%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 10%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 20%	
逆变器安装调试 10%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

--

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 17 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	下雨
						施工人数	16 人

一、施工内容：

上午：下雨无人员施工

下午：3#屋面接地扁钢及电缆支架制作加工 2 人、5#屋面防水卷材加工 2 人、2#屋面支架基础就位 2 人、4#屋面支架基础就位及支架安装 8 人、其他人员 2 人

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 25%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 10%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 25%	
逆变器安装调试 10%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 18 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	阴
						施工人数	14 人

一、施工内容：

上午：1#屋面支架安装 6 人、4#屋面支架安装 4 人、3#屋面接地环网及电缆桥架制作加工 2 人、其他人员 2 人

下午：1#屋面支架安装 6 人、4#屋面支架安装 4 人、3#屋面接地环网及电缆桥架制作加工 2 人、其他人员 2 人

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 30%	
组件安装完成 0%	
电缆桥架安装完成 20%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 25%	
逆变器安装调试 20%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 19 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	阴
						施工人数	23 人

一、施工内容：

上午：1#屋面支架安装 6 人、4#屋面支架安装 2 人组件安装 2 人、接地环网焊接及电缆桥架安装 2 人、电缆桥架龙门架制作 3 人

下午：1#屋面支架安装 6 人、4#屋面支架安装及组件安装 4 人、3#屋面支架安装 8 人、接地环网焊接及电缆桥架安装 2 人、电缆桥架龙门架制作 3 人

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 80%	
光伏支架安装完成 30%	
组件安装完成 15%	
电缆桥架安装完成 30%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 25%	
逆变器安装调试 20%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划:				
六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构 (章)
专业监理人 (签字)



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 20 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	小雨
						施工人数	27 人

一、施工内容：

上午：
1#屋面组件安装 2 人；2#屋面支架安装 4 人，电缆桥架加工安装 2 人；3#屋面支架安装 8 人；5#屋面支架基础就位 4 人；配电室改造 5 人；桥架龙门架制作加工 2 人；

下午：
1#屋面组件安装 2 人；2#屋面支架安装 4 人，电缆桥架加工安装 2 人；3#屋面支架安装 8 人；5#屋面支架基础就位 4 人；配电室改造 5 人；桥架龙门架制作加工 2 人；
1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 85%	
光伏支架安装完成 40%	
组件安装完成 20%	
电缆桥架安装完成 40%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 40%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

261

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 21 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	小雨
						施工人数	17 人

一、施工内容：

上午：
1#屋面支架基础倒运 4 人；2#屋面 2 人桥架制作安装、组件安装 2 人；3#屋面支架安装 2 人组件安装 4 人；电缆桥架龙门 3 人

下午：
1#屋面支架基础倒运 4 人；2#屋面 2 人桥架制作安装；3#屋面支架安装 2 人组件安装 4 人；电缆桥架龙门 3 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 90%	
光伏支架安装完成 50%	
组件安装完成 30%	
电缆桥架安装完成 50%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 22 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	大雨
						施工人数	0 人

一、施工内容：

下雨无人员施工

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。

要求施工单位对支架安装完成必须经监理项目部验收后方可组件安装。

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 90%	
光伏支架安装完成 50%	
组件安装完成 30%	
电缆桥架安装完成 50%	
直流电缆敷设完成 0%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 23 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	24 人

一、施工内容：

上午：
 1#屋面组件安装 4 人；2#屋面电缆桥架加工安装 2 人；4#屋面直流电缆敷设配管 2 人；
 5#屋面支架安装 8 人；6#屋面支架基础就位 3 人；电缆沟破路 5 人；

下午：
 1#屋面组件安装 4 人；2#屋面电缆桥架加工安装 2 人；4#屋面直流电缆敷设配管 2 人；
 5#屋面支架安装 8 人；6#屋面支架基础就位 3 人；电缆沟破路 5 人；

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
 要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 95%	
光伏支架安装完成 85%	
组件安装完成 70%	
电缆桥架安装完成 50%	
直流电缆敷设完成 10%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 24 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	24 人

一、施工内容：

上午：
1#屋面组件安装 4 人；3# 电缆桥架加工制作 2 人；4# 屋面直流电缆敷设配管 2 人；5# 屋面支架组件安装 7 人；6# 屋面支架基础就位 3 人，电缆沟埋管恢复 5 人

下午：
3# 屋面直流电缆放线 4 人，电缆桥架加工制作 2 人；4# 屋面直流电缆敷设配管 2 人；5# 屋面支架组件安装 7 人；6# 屋面支架基础就位 3 人，电缆沟埋管恢复 5 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 98%	
光伏支架安装完成 90%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 55%	
直流电缆敷设完成 20%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）

梁书

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 25 日	监理人	宋龙	地点	台州市 临海市	天气	中雨
						施工人数	5 人

一、施工内容：

配电房并网柜基础施工 5 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 90%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 55%	
直流电缆敷设完成 20%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 0%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

211

六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 26 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	小雨
						施工人数	12 人

一、施工内容：

上午：
1#屋面直流电缆放线 4 人；3#屋面直流电缆绑扎配管 6 人；2#屋面电缆桥架制作安装 2 人

下午：
2#屋面直流电缆放线 4 人；3#屋面直流电缆绑扎配管 6 人；2#屋面电缆桥架制作安装 2 人

6#屋面因缺少螺栓，督促施工单位尽快对缺少零部件进行采购。

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 90%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 60%	
直流电缆敷设完成 35%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 50%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 27 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	中雨
						施工人数	12 人

一、施工内容：

上午：
1#、2#屋面直流绑扎配管 8 人；3#4#屋面 MC4 接头接线 2 人；4#屋面电缆桥架安装 2 人

下午：
1#、2#屋面直流绑扎配管 8 人；3#4#屋面 MC4 接头接线 2 人；4#屋面电缆桥架安装 2 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 90%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 70%	
直流电缆敷设完成 45%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 50%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划:				
六、监理文件资料及整改情况:				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构 (章)
专业监理人 (签字)



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 28 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	阴
						施工人数	11 人

一、施工内容：

上午：
3#4#屋面 MC4 接头接线 4 人；4#屋面电缆桥架安装 2 人；6#屋面支架安装 4 人；其他 1 人

下午：
3#4#屋面 MC4 接头接线 4 人；4#屋面电缆桥架安装 2 人；6#屋面支架安装 4 人；其他 1 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 90%	
电缆桥架安装完成 75%	
直流电缆敷设完成 60%	
交流电缆敷设完成 0%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 50%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：				
六、监理文件资料及整改情况：				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）

