

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 29 日	监理人	宋龙	地点	台州市 临海市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容：

上午：
5#屋面直流电缆放线 4 人 、电缆桥架制作安装 2 人、屋面垃圾清理 2 人

下午：
5#屋面直流电缆放线 4 人 、电缆桥架制作安装 2 人、交流电缆放线 4 人
1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 3 块组件未安装
电缆桥架安装完成 85%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 20%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 50%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 30 日	监理人	宋龙	地点	台州市 临海市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容：

上午：
5#屋面直流电缆放线 4 人 、电缆桥架制作安装 2 人、屋面垃圾清理 2 人

下午：
5#屋面直流电缆放线 4 人 、电缆桥架制作安装 2 人、交流电缆放线 4 人
1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 3 块组件未安装
电缆桥架安装完成 85%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 20%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 50%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 03 月 31 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	中雨
						施工人数	4 人

一、施工内容：

上午：
并网柜母线接线 4 人

下午：
并网柜母线接线 4 人

1#屋面支架安装檩条偏差过大，要求施工单位进行整改，整改后方可进行组件安装。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 3 块组件未安装
电缆桥架安装完成 85%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 30%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 80%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施工人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 01 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	小雨
						施工人数	4 人

一、施工内容：

上午：
交流电缆敷设 10 人、垂直电缆桥架制作安装 2 人

下午：
交流电缆敷设 10 人、垂直电缆桥架制作安装 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 4 块组件未安装
电缆桥架安装完成 90%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 70%	
通讯电缆敷设完成 0%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 80%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

2022

五、明日工作计划：				
六、监理文件资料及整改情况：				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）
 专业监理人（签字）


云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 02 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	10 人

一、施工内容：

上午：
交流电缆放线 6 人、6#屋面直流电缆桥架安装 2 人

下午：
通讯电缆放线 2 人、6#屋面直流桥架制作安装 2 人、并网柜交流电缆线鼻子制作 4 人、清洗系统施工 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 4 块组件未安装
电缆桥架安装完成 90%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 90%	
通讯电缆敷设完成 40%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 90%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：				
六、监理文件资料及整改情况：				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章），
专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 03 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容：

上午：
清洗水管安装 2 人、通讯电缆配管放线 3 人、逆变器电缆桥架包封施工 2 人、其他 1 人

下午：
清洗水管安装 2 人、通讯电缆配管放线 3 人、逆变器电缆桥架包封施工 2 人、其他 1 人

2#屋面逆变器交界处电缆桥架存在直流电缆、交流电缆同走一桥架现象，要求施工单位电缆桥架包封是需注意，直流电缆交流电缆不得混走同一桥架。
要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度	
完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 4 块组件未安装
电缆桥架安装完成 90%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 90%	
通讯电缆敷设完成 70%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 90%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 04 日	监理人	宋龙	地点	台州市临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容：

上午：
 电缆桥架盖板 2 人、通讯电缆配管放线 2 人、逆变器电缆桥架包封施工 2 人、其他 2 人
 下午：
 电缆桥架盖板 2 人、通讯电缆配管放线 2 人、逆变器电缆桥架包封施工 2 人、其他 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 4 块组件未安装
电缆桥架安装完成 90%	
直流电缆敷设完成 90%	
交流电缆敷设完成 90%	
通讯电缆敷设完成 90%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 50%	
并网柜安装 100%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
 督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
 督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
 个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

291

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 05 日	监理人	宋龙	地点	台州市 临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容：

上午：
逆变器桥架包封制作 2 人、6#屋面直流电缆配管及绑扎 4 人、逆变器交流电缆接线 2 人

下午：
逆变器桥架包封制作 2 人、6#屋面直流电缆配管及绑扎 4 人、逆变器交流电缆接线 2 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底；

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致；
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 3 块组件未安装
电缆桥架安装完成 90%	
直流电缆敷设完成 95%	
交流电缆敷设完成 95%	
通讯电缆敷设完成 90%	
接地环网焊接完成 30%	
逆变器安装调试 80%	2 台 60KW 逆变器未到场
并网柜安装 100%	

三、施工质量问题的

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底；
督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作；
督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试；
个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重，要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况：

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短，安装支架螺母紧固不到位，需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章），
专业监理人（签字）



294

云洲科技光伏项目监理日志

日期	2022 年 04 月 06 日	监理人	宋龙	地点	台州市 临海市	天气	晴
						施工人数	8 人

一、施工内容:

上午:
接地环网焊接 4 人; 龙门架及屋面电缆桥架盖板 2 人; 通讯线配管 1 人; 其他 1 人

下午:
接地环网焊接 4 人; 龙门架及屋面电缆桥架盖板 2 人; 通讯线配管 1 人; 其他 1 人

要求施工单位对新进场施工人员做好安全交底;

二、施工进度

完成进度	是否与计划进度一致;
光伏支架基础安装完成 100%	
光伏支架安装完成 100%	
组件安装完成 100%	5#屋面 3 块组件未安装
电缆桥架安装完成 95%	
直流电缆敷设完成 95%	
交流电缆敷设完成 95%	
通讯电缆敷设完成 95%	
接地环网焊接完成 45%	
逆变器安装调试 80%	2 台 60KW 逆变器未到场
并网柜安装 100%	

三、施工质量问题

督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底;

督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作;

督促施工单位安排人员对监控摄像头进行安装调试;

个别支架基础倒运、运输过程中磕损较为严重, 要求施工单位进行修补。

四、监理工作情况:

1. 整理监理资料
2. 对施工报审资料进行审查。
3. 对支架基础吊装进行旁站工作。
4. 个别支架基础预埋螺栓漏出长度较短, 安装支架螺母紧固不到位, 需进行更换。
5. 签发关于支架基础 LXD-002、进度及疫情防控 LXD-003 联系单

五、明日工作计划：

六、监理文件资料及整改情况：

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-LXD-001	关于进场设备材料报审	超发电力	/	
CZZH-LXD-002	关于支架基础存在的问题	超发电力	/	
CZZH-LXD-001	关于事关进度及疫情防控	超发电力		

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）



2016