

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 07 月 07 日		多云	27°—36°	辛国顺	宁波市余姚市	2	1 人
施工单位	施工内容						
宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	施	水泥墩到场卸货。					
		施工进度					
	工情况	完成进度	是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成 0%					
		光伏支架（导轨）安装完成 0%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况							
水泥墩到货							
监理工作情况							
1. 进场材料水泥墩强度等级、尺寸大小检查。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
CZZH-YYJJDQ-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/			
CZZH-YYJJDQ-LX-002	进场材料报审事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/			
记录人：辛国顺			总监理工程师：				
			项目监理机构（章）				