

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 07 月 28 日	多云	25°—37°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人
施工 单位	施工内容					
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、组件吊装至屋面。 2、屋面组件搬运分散。 3、屋面组件安装固定。				
	工	施工进度				
	情	完成进度		是否与计划进度一致		
	况	水泥墩安装完成 100%				
	况	光伏支架（导轨）安装完成约 95%				
	况	组件安装完成约 10%				
	况	电缆桥架安装完成 0%				
	况	直流电缆敷设完成 0%				
	况	交流电缆敷设完成 0%				
	况	通讯电缆敷设完成 0%				
	况	接地环网焊接完成 0%				
	况	逆变器安装调试 0%				
	况	并网柜安装 0%				
现场问题及材料到场情况						
监理工作情况						
1. 组件吊装安全查看，吊装区域现场拉有彩带警戒线，施工人员佩戴安全帽，有专人负责，防护到位。 2. 检查巡视屋面组件安装固定。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			