

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 07 月 29 日	晴	25°—34°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人
施工 单位	施工内容					
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、屋面组件搬运分散。 2、屋面组件安装固定。				
	工	施工进度				
	情	完成进度	是否与计划进度一致			
	况	水泥墩安装完成 100%				
	况	光伏支架（导轨）安装完成约 95%				
	况	组件安装完成约 50%				
	况	电缆桥架安装完成 0%				
	况	直流电缆敷设完成 0%				
	况	交流电缆敷设完成 0%				
	况	通讯电缆敷设完成 0%				
	况	接地环网焊接完成 0%				
	况	逆变器安装调试 0%				
况	并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况						
组件安装过程中单人安装组件，未按要求两人安装组件，已下发监理工程师通知单。						
监理工作情况						
1. 查看屋面组件搬运分散。 2. 检查巡视屋面组件安装固定。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
CZZH-YYJJDQ-LX-003	关于做好防御台风（桑达）的安全事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/		
CZZH-YYJJDQ-TZ-002	组件安装质量事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			