

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 07 月 30 日	多云	25°—33°	辛国顺	宁波市余姚市	7	1 人

施工 单位		施工内容
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、屋面光伏支架安装固定。 2、屋面组件搬运分散。 3、屋面组件安装固定。 4、光伏逆变器支架焊接固定、光伏逆变器安装。
	工	施工进度
	情	完成进度
	况	水泥墩安装完成 100%
		光伏支架（导轨）安装完成 100%
		组件安装完成约 95%
		电缆桥架安装完成 0%
		直流电缆敷设完成 0%
		交流电缆敷设完成 0%
		通讯电缆敷设完成 0%
		接地环网焊接完成 0%
		逆变器安装调试 100%
		并网柜安装 0%

现场问题及材料到场情况
 1、电缆桥架到场。
 2、组件拆箱发现组件破损一块。

监理工作情况
 1. 查看屋面组件搬运分散。
 2. 检查巡视屋面光伏支架安装固定、组件安装固定。
 3. 查看光伏逆变器支架焊接固定、光伏逆变器安装。
 4. 组件安装角度检查。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--