

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 08 月 07 日	晴	27°—37°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人
施工 单位		施工内容				
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	无人施工, 等待材料进场。				
	工 情 况	施工进度				
		完成进度			是否与计划进度一致	
		水泥墩安装完成 100%				
		光伏支架（导轨）安装完成 100%				
		组件安装完成约 95%				
		电缆桥架安装完成 0%				
		直流电缆敷设完成 0%				
		交流电缆敷设完成 0%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成 0%				
		逆变器安装调试 100%				
		并网柜安装 0%				
现场问题及材料到场情况						
监理工作情况 查看现场无人施工, 编写整理资料。						
明日工作计划						
监理文件资料及整改情况						
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
/	/	/	/	/		
记录人：辛国顺			总监理工程师：			
			项目监理机构（章）			