

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 08 月 10 日		多云	27°—37°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人		
施工 单位	施工内容								
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	无人施工, 等待材料进场。							
	工 情 况	施工进度							
		完成进度				是否与计划进度一致			
		水泥墩安装完成 100%							
		光伏支架（导轨）安装完成 100%							
		组件安装完成约 95%							
		电缆桥架安装完成 0%							
		直流电缆敷设完成 0%							
		交流电缆敷设完成 0%							
		通讯电缆敷设完成 0%							
		接地环网焊接完成 0%							
		逆变器安装调试 100%							
		并网柜安装 0%							
现场问题及材料到场情况									
监理工作情况 查看现场无人施工, 编写整理资料。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺					总监理工程师： 项目监理机构（章）				