

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 08 月 12 日		晴	27°—37°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人
施工单位	施工内容						
宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	施	无人施工, 等待材料进场。					
		施工进度					
	工情况	完成进度	是否与计划进度一致				
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成约 95%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 100%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况 查看现场无人施工，编写整理资料。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
CZZH-YYJJJQ-LX-004	关于现场施工进度滞后事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/			
CZZH-YYJJJQ-TZ-004	施工前期资料及材料进场报审事宜	宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司	/	/			
记录人：辛国顺			总监理工程师： 项目监理机构（章）				