

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 08 月 16 日	多云	25°—40°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人

施工 单位		施工内容					
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	无人施工, 等待材料进场。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%					
		光伏支架（导轨）安装完成 100%					
		组件安装完成约 95%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 100%					
		并网柜安装 0%					

现场问题及材料到场情况

监理工作情况
 查看现场无人施工, 编写整理资料。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--