

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员									
2022 年 09 月 10 日		晴	20°—29°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人									
施工 单位	施工内容															
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、屋面防雷接地扁铁焊接。 2、屋面组件安装固定。 3、屋面电缆桥架分散连接。														
	工	施工进度														
	情 况	完成进度			是否与计划进度一致											
		水泥墩安装完成 100%														
		光伏支架（导轨）安装完成 100%														
		组件安装完成约 98%														
		电缆桥架安装完成约 10%														
		直流电缆敷设完成 0%														
		交流电缆敷设完成 0%														
		通讯电缆敷设完成 0%														
		接地环网焊接完成约 80%														
		逆变器安装调试 100%														
		并网柜安装 0%														
		现场问题及材料到场情况														
监理工作情况 1. 检查巡视屋面防雷接地扁铁焊接。 2. 检查巡视屋面组件安装固定。																
明日工作计划																
监理文件资料及整改情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">文件编号</td> <td style="text-align: center;">文件标题</td> <td style="text-align: center;">接收单位</td> <td style="text-align: center;">是否回复</td> <td style="text-align: center;">是否整改</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table>							文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	/	/	/	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改												
/	/	/	/	/												
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）												