

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 09 月 11 日	多云	21°—28°	辛国顺	宁波市余姚市	3	1 人

施 工 单 位		施工内容				
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、屋面直流电缆敷设。				
		2、屋面直流电缆穿管保护、公母插头制作。				
		3、屋面电缆桥架分散连接。				
	工	施工进度				
		完成进度			是否与计划进度一致	
		水泥墩安装完成 100%				
	情	光伏支架（导轨）安装完成 100%				
		组件安装完成约 98%				
		电缆桥架安装完成约 40%				
	况	直流电缆敷设完成 100%				
		交流电缆敷设完成 0%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成约 80%				
		逆变器安装调试 100%				
	并网柜安装 0%					

现场问题及材料到场情况				
监理工作情况 1. 检查巡视屋面直流电缆敷设。 2. 检查巡视屋面电缆桥架分散连接、公母插头制作。				
明日工作计划				
监理文件资料及整改情况				
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--