

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 09 月 12 日	阴转雨	22°—26°	辛国顺	宁波市余姚市	8	1 人

施 工 单 位		施 工 内 容				
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	1、屋面组件安装固定。 2、屋面直流电流穿管保护、公母插头绑扎。 3、屋面电缆桥架固定。 4、屋面防雷接地扁铁焊接、除锈防腐。 5、逆变器至并网柜交流电缆敷设。				
	工					
	情					
	况					
	况					
		施工进度				
		完成进度	是否与计划进度一致			
		水泥墩安装完成 100%				
		光伏支架（导轨）安装完成 100%				
		组件安装完成 100%				
		电缆桥架安装完成约 45%				
		直流电缆敷设完成 100%				
		交流电缆敷设完成 100%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成约 90%				
	逆变器安装调试 100%					
	并网柜安装 0%					

现场问题及材料到场情况
监理工作情况 1. 检查巡视屋面组件安装固定。 2. 检查巡视屋面防雷接地扁铁焊接、除锈防腐。 3. 检查巡视屋面电缆桥架固定、直流电流穿管保护。
明日工作计划
监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：辛国顺	总监理工程师： 项目监理机构（章）
----------------	--