

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员	
2022 年 09 月 14 日		雨	22°—25°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人	
施工 单位	施工内容							
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	因天气原因无人施工。						
	工 情 况	施工进度						
		完成进度				是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 100%						
		光伏支架（导轨）安装完成 100%						
		组件安装完成 100%						
		电缆桥架安装完成约 45%						
		直流电缆敷设完成 100%						
		交流电缆敷设完成 100%						
		通讯电缆敷设完成 0%						
		接地环网焊接完成约 90%						
		逆变器安装调试 100%						
		并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况								
监理工作情况 检查巡视现场问题缺陷，下发整改通知单。								
明日工作计划								
监理文件资料及整改情况								
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复	是否整改	
CZZH-YYJJDQ-TZ-005		现场施工质量缺陷 整改事宜		宁夏锐博电力工程 有限公司浙江 分公司		/	/	
CZZH-YYJJDQ-LX-005		关于施工资料报审 事宜		宁夏锐博电力工程 有限公司浙江 分公司		/	/	
记录人：辛国顺				总监理工程师：				
				项目监理机构（章）				