

余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员										
2022 年 09 月 15 日		多云	20°—29°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人										
施工 单位	施工内容																
宁夏 锐博 电力 工程 有限 公司 浙江 分公 司	施	无人施工。															
	工 情 况	施工进度															
		完成进度				是否与计划进度一致											
		水泥墩安装完成 100%															
		光伏支架（导轨）安装完成 100%															
		组件安装完成 100%															
		电缆桥架安装完成约 45%															
		直流电缆敷设完成 100%															
		交流电缆敷设完成 100%															
		通讯电缆敷设完成 0%															
		接地环网焊接完成约 90%															
		逆变器安装调试 100%															
		并网柜安装 0%															
现场问题及材料到场情况																	
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。																	
明日工作计划																	
监理文件资料及整改情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="text-align: center;">文件编号</td> <td style="text-align: center;">文件标题</td> <td style="text-align: center;">接收单位</td> <td style="text-align: center;">是否回复</td> <td style="text-align: center;">是否整改</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </table>								文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	/	/	/	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改													
/	/	/	/	/													
记录人：辛国顺				总监理工程师： 项目监理机构（章）													