

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 22 日

星期: 7

天气: 晴

气温: 11-21℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358-1kwp 分布式光伏
电站项目

监理工作情况	光伏区例行巡检。 1. 屋面检查, 接地主网连接焊接工艺, 并检查。 焊工证, 并要求做好防护。 2. 检查, 电缆头制作质量, 并要求下班前清除。 配电箱室内施工垃圾。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面 防水施工 接地焊接 电缆头制作 车辆 自行车棚地面及照明恢复。 验收 131 验收号 21
其它事项		
本日现场监理人员		李江志
记录人: 李江志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘美华

