

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 13日

星期: 9

天气: 阴

气温: 13-20℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏组件区域例行巡检 车棚接地焊接搭设面不足, 焊接不牢固现 场要求整改。 屋面直流电缆组串检测通断, 责令做好反 始记录, 有问题的组串立即处理	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限 公司	施工内容及进度 屋面, 直流电缆组串通断检测 配电箱桥架安装。 车棚 东侧 车棚 地面清理。 电器桥架到现场勘测交流线路 走向 记录 7+4. 管理 3人
其 它 事 项	接入点待址	
本日现场监理人员 李永志		
记录人: 李永志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘冀奇

