

监 理 日 志

日期: 2022年10月27日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13-25℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏阵列新架检。 车棚施工检查, 勾机人员资质, 检查 基坑开挖深度, 检查钢筋笼绑扎情况 及钢筋型号 屋面光伏区检查施工人员安全	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 东侧车棚基础开挖, 余土转运。 屋面光伏区逆时针支架及横梁安装 施工人员 8人 勾机 1台 三轮 2台
其它事项		
本日现场监理人员	孙明志	
记录人: 孙明志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 彦 奇	



监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 24 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 15-26℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 · 1kwp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏区例行安全巡检 检查屋面女儿墙开孔用磨光机无防护罩。 现场要求整改 检查东侧车棚基坑(钢筋)钢筋笼安装	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	屋面 桁架整改。 女儿墙凿孔开槽。 车棚 钢筋安装。 施工人数 8人 监理签字
其 它 事 项		
本日现场监理人员		古、小、王
记录人: 古、小、王		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇

