

# 监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 13 日

天气：多云

星期：日

气温：14~24℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

|                                                 |                                                          |                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                      | 1、检查 10#15#16#厂房屋顶支架基础模具安装。<br>2、检查施工现场安全。               |                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况                                | 施<br>工<br>单<br>位                                         | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                |
|                                                 | 江<br>苏<br>丰<br>辉<br>电<br>力<br>建<br>设<br>有<br>限<br>公<br>司 | 1、10#厂房屋顶支架基础拆模，10#15#16#模具安装。<br>2、厂房屋顶支架基础养护。<br>3、清理施工现场卫生。                 |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                          | 施<br>工<br>人<br>员<br>17<br>人                                                    |
| 其<br>它<br>事<br>项                                |                                                          |                                                                                |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员            |                                                          | 张<br>献<br>兵                                                                    |
| 记<br>录<br>人： 张<br>献<br>兵                        |                                                          | 总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师/总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师<br>代<br>表（签<br>字）：王<br>超 |