

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 14 日

天气：多云

星期：一

气温：10~26℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 2#10#16#厂房屋顶支架基础混凝土浇筑。 2、检查施工现场安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、2#10#16#厂房屋顶支架基础浇筑 367 个。 2、厂房屋顶支架基础浇水养护。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员 17 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 超	