

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 16 日

天气：多云

星期：三

气温：19~28℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 17#18#厂房屋顶支架基础混凝土浇筑。 2、巡视施工现场，检查混凝土养护和现场施工安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、17#18#厂房屋顶浇筑支架基础 390 个。 2、厂房屋顶支架基础浇水养护。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 17 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 超	