

# 监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 18 日

天气：阴

星期：五

气温：8~14℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 17#、18#厂房支架基础浇筑质量。 2、检查 18#厂房模具安装质量。 3、巡视施工现场，检查现场施工安全。 4、验收进场支架底座，符合设计图纸要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、17#厂房、18#厂房东部支架基础脱模。 2、18#厂房西部模具安装。 3、进场支架底座 2356 个。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 17 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 王 超	