

监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 19 日

天气：阴

星期：六

气温：7~13℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 12#、18#厂房支架基础混凝土浇筑。 2、检查 12#厂房模具安装质量。 3、巡视施工现场，检查现场施工安全。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、18#厂房西半部、12#厂房支架基础混凝土浇筑 398 个。 2、12#厂房西部模具安装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员 17 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 超	