

# 监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 23 日

天气：多云

星期：三

气温：7~13℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 19#屋顶支架基础浇筑。 2、支架基础模具验收，发现模具不合格的 20 个，已全部要求整改更换。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、19#屋顶支架基础浇筑混凝土 314 个。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 16 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 王 超	