

# 监 理 日 志

日期：2022 年 3 月 7 日

天气：多云

星期：一

气温：6~13℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 8#、14#厂房屋顶支架混凝土基础浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、8#、14#厂房屋顶支架基础拆模。 2、8#、14#厂房屋顶支架基础混凝土浇筑，共浇筑基础墩 437 个。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员16人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	