

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 18 日

天气：晴

星期：三

气温：18~29℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全，符合设计及规范要求。 2、检查进场支架质量，符合图纸设计要求。 3、检查进场逆变器 17 台与图纸设计型号不符，要求全部退回更换。 4、检查基槽开挖质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、1#箱变基槽开挖。 2、17#屋面支架安装。 3、逆变器进场 17 台，支架进场 2 车。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员21人，叉车1台，吊车1台，挖掘机1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超