

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 20 日

天气：多云

星期:五

气温: 19~23℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全,发现 1#屋面单排支架安装与图纸不符,已要求整改并整改完成。 2、检查到货组件,规格型号与设计一致。 3、安全旁站逆变器吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、进场组件 90 箱,共计 2790 块。 2、1#屋面支架安装。 3、逆变器吊装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员21人, 叉车1台, 吊车1台,
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人: 张献兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):王超