

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 25 日

天气：多云

星期三

气温：19~28℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全，符合设计及规范要求。 2、旁站 19#屋面支架基础浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、8#、14#屋面支架安装。 2、19#屋面支架基础商混浇筑 273 个。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员23人，
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 超