

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 26 日

天气：阴

星期： 四

气温：17~24℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全，符合设计及规范要求。 2、检查 19#屋面脱模及养护情况，符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、组装组件螺栓压块。 2、19#屋面支架基础脱模，浇水养护。 3、14#、15#屋面支架安装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员23人，
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 超