

# 监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：21~29℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全，支架倾角不符合设计要求，已要求整改。 2、检查 13#屋顶模具安装质量，符合规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、13#屋面支架基础模具安装，19#基础墩浇水养护。 2、15#、16#屋面支架安装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 23 人，	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 王 超	