

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 28 日

天气：晴

星期： 六

气温：21~27℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架基础浇筑质量。 2、安全旁站组件吊装。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、13#屋面支架基础浇筑 239 个。 2、屋面组件吊装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员20人，	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	