

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 30 日

天气：多云

星期： 二

气温：21~28℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、验收 1#、2#箱变基础钢筋，符合设计和规范要求。 2、旁站 1#、2#箱变基础底板混凝土浇筑。 3、检查组件安装质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1#屋面组件安装。 2、13#屋面支架基础墩浇筑 208 个。 3、2#箱变基础钢筋绑扎、基础底板混凝土浇筑。符合设计和规范要求。 4、二次柜到货一台。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员20人，
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 超