

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 31 日

天气：多云

星期： 二

气温：20~29℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装质量，符合图纸及规范要求。 2、验收 1#、2#箱变基础底板钢筋。 3、旁站 1#、2#箱变基础底板混凝土浇筑。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、2#屋面组件安装。 2、13#屋面支架基础浇筑 208 个。 3、1#、2#箱变基础底板钢筋绑扎，模板安装，基础底板浇筑。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员20人，	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	