

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 13 日

天气：多云

星期：一

气温：20~25℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到货组件，规格型号与设计一致。 2、旁站 6#混凝土浇筑。 3、旁站 1#2#3#箱变基础圈梁，构造柱混凝土浇筑。 4、检查支架安装质量，符合设计及规范要求		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、组件进场 64 箱共计 1984 快 2、6#屋面支架基础混凝土浇筑 3、1#2#3#箱变基础圈梁，构造柱混凝土浇筑。 4、19#支架安装	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员26人 叉车一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵 姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	