

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 14 日

天气：晴

星期：二

气温：20~28℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 6#屋面支架基础质量符合设计及规范要求 3、检查 1#2#3#箱变基础圈梁，构造柱质量符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、18#屋面组件安装，19#屋面支架安装，13#10#屋面散料 2、6#屋面支架基础混凝土拆模养护 3、1#2#3#箱变基础圈梁，构造柱混凝土拆模养护。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员26人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：王超	