

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 16 日

天气：晴

星期：三

气温：24~35℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 1#箱变基础抹灰，符合设计规范要求。 3、检查桥架支架切割的工作情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、19#屋面支架安装，13#屋面支架安装。 2、1#箱变基础抹灰。 3、桥架支架切割。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员18人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人：姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：王超	