

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 18 日

天气：晴

星期：六

气温：24~35℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 2#箱变基础抹灰，符合设计规范要求。 3、检查桥架支架切割焊接的工作情况。 4、检查高压低压电缆，符合图纸及规范要求 5、安全吊装旁站电缆、组件吊装。 6、检查高压施工人员工作资质。 7、检查 15#桥架组装，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、19#屋面组件安装，13#屋面支架安装，6#屋面组件安装。 2、2#箱变基础抹灰。 3、桥架支架切割焊接。 4、高压、低压电缆全部到货。 5、13#屋面组件吊装、电缆吊装。 6、高压施工人员进厂施工。 7、15#桥架组装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员20人 高压施工8人 吊车一台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人： 姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	

