

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 21 日

天气：晴

星期：二

气温：26~33℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查桥架支架切割焊接，符合设计及规范要求。 3、检查电缆沟破洞质量情况。 4、陪同业主现场安全检查。 5、安全旁站屋面垃圾清理吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏丰辉电力建设有限公司	1、19#屋面组件安装。 2、14#、15#屋面垃圾清理吊装。 3、电缆沟两侧破洞。 4、业主安全检查。 5、桥架支架切割焊接。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员21人 吊机一台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	