

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 26 日

天气：晴

星期： 日

气温：27~33℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装、檩条安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查桥架支架、电缆预埋管切割焊接，符合设计及规范要求。 3、检查高压电缆敷设质量情况。 4、检查引下桥架安装高空作业情况。 5、检查 2#箱变内墙抹灰质量情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、6#组件安装、17#楼檩条安装。 2、高压电缆敷设、光纤敷设。 3、桥架支架焊接、电缆预埋管切割焊接。 4、引下桥架安装。 5、2#箱变基础内墙抹灰。	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 25 人 高 压 施 工 人 员 6 人 吊 车 一 台 叉 车 一 台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 王超	