

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：28~35℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查桥架支架切割焊接，符合设计及规范要求。 3、检查引下桥架安装高空作业工作情况。 4、检查 13#、19#屋面直流桥架安装，符合设计及规范要求。 5、检查逆变器安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、10#屋面支架安装 2、桥架支架切割焊接。 3、引下桥架安装。 4、13#、19#直流桥架安装。 5、逆变器安装 19 台	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员23人 吊车一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	