

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 3 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24~27℃

工程名称: 京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装质量,符合图纸及规范要求。 2、验收 3#箱变基础钢筋,符合图纸及规范要求。 3、旁站 3#箱变基础底板混凝土浇筑。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、8#屋面支架、组件安装。 2、13#屋面支架基础墩浇筑 一个。 3、3#箱变基础底板混凝土浇筑。 4、进场组件 60 箱,共 1860 块。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员 18 人,	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵	
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 超	