

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 30 日

天气：中雨

星期： 四

气温：27~33℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 18#屋面直流桥架安装，符合设计及规范要求。 3、检查桥架支架切割焊接的质量，符合设计及规范要求。 4、检查配电室接入柜接线的工作质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、10#屋面组件安装 2、配电室接入柜接线 3、18#直流桥架安装。 4、下午下雨屋面无人施工 5、室内桥架支架切割焊接，打磨刷漆。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员20人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：王超