

# 监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 5 日

天气：中雨

星期： 日

气温：20~27℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到货箱变，外观完好，规格型号与设计要求一致。 2、检查箱变基础，发现基坑塌方，要求加固处理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、箱变到货 3 台。 2、组装螺栓，下雨屋面未施工。 3、箱变基坑抽水,对基坑进行护边加固。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员8人，	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	