

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 9 日

天气：晴

星期：四

气温：21~29℃

工程名称：京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架、组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 2#箱变基础砌砖质量。 3、检查 1#箱变基础钢筋绑扎质量。 4、安全旁站组件吊装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、16#屋面组件安装，18#屋面支架安装， 2、2#箱变基础砌砖,1#箱变基础圈梁钢筋绑扎，模板安装。 3、10KV 开关柜到货 6 面。 4、13#、18#、19#组件吊装。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员28人，叉车一台，吊车一台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵
记 录 人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超