

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 11 日

天气：晴

星期：一

气温：30~38℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 14#8#屋面直流电缆敷设质量，符合设计及规范。 2、检查 14#15#16#17#10#屋面交流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 16#17#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查配防火门安装质量，符合设计及规范。 5、检查厂区破路恢复钢筋绑扎质量，符合设计及规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、13#19#屋面直流电缆敷设。 2、17#16#接地扁铁焊接。 3、厂区破路恢复钢筋绑扎。 4、配电室防火门安装。 5、14#15#16#17#10#屋面交流电缆敷设。 6、13#19#逆变器接交流电缆。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 38 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 王超