

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 2 日

天气：晴

星期：六

气温：25~33℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 8#屋面直流桥架安装，符合设计及规范要求。 3、安全旁站引下桥架安全工作情况。 4、检查配电室接入柜接线的工作质量情况。 5、检查箱变高压电缆接线质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1#，2#组件接地线安装 2、配电室接入柜接线 3、8#直流桥架安装。 4、引下桥架安装。 5、箱变高压电缆接线。	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员 15 人 吊 车 一 台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 王超	