

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 24 日

天气：晴

星期： 日

气温：27~34℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查视频监控线敷设质量，符合设计及规范。 2、检查逆变器雨棚安装质量，符合设计及规范。 3、检查 1#箱变地坪浇筑质量，符合设计及规范 4、检查车棚基础开挖，符合设计及规范。 5、检查箱变爬梯打磨刷漆质量，符合设计及规范		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、逆变器雨棚安装。 2、车棚基础开挖。 3、箱变爬梯打磨刷漆。 4、视频监控线敷设。 5、1#箱变地坪浇筑	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员 20 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	