

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 3 日

天气：晴

星期： 三

气温：26~35℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查逆变器雨棚铁皮安装质量，符合设计及规范。 2、车棚混凝土浇筑旁站		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、逆变器雨棚铁皮安装。 2、车棚基础地板混凝土浇筑。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员15人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	

、