

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 27 日

星期: 六

天气: 多云

温度: 27-20℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、3#箱变巡视围栏、爬梯制作焊接, 外露接地刷黄绿漆 3、巡视#7#8#9#屋面巡视检查 4、巡视 12#11#巡视检查卫生清理 5、巡视 14#15#查找整改 6、巡视 13#整改情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1、12#11#屋面桥架整改、卫生清理 2、3#箱变围栏爬梯制作焊接, 外露接地黄绿漆粉刷 3、12#11#巡视检查卫生清理 4、14#15#查找整改 5、7#8#9#卫生清理
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人
记 录 人: 贾金光		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 李俊平